

Wykonanie rzeczowe i finansowe zadań majątkowych za okres od 1.01.2008 do 31.12.2008 roku

I Zadania inwestycyjne własne

						w złotych
L.p	Nazwa	Termin realizacji zadania	Przybliżona wartość zadania	Planowane środki na rok budżetowy 2008	Wykonanie	Zrealizowany zakres rzeczowy na dzień 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dział 600			3 533 371	1 968 352,01	
	Rozdział 60013			1 385 946	1 385 602,98	
	§ 6300			1 385 946	1 385 602,98	
	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Kroczymiech	07-08	52 141 501	1 013 167	1 013 167,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zgodnie z zawartą umową przekazano pomoc finansową Gminy w kosztach realizacji zadania. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem, budową zatok autobusowych, murów oporowych oraz kładki przy drodze wojewódzkiej nr 781- ul. Lipowiecka w Płazie	07-09	5 203 556	372 779	372 435,98	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zakończono realizację I etapu zadania. Przekazano pomoc finansową Gminy w kosztach realizacji zadania.
	Rozdział 60014			200 000	200 000	
	§ 6300			200 000	200 000	
	Przebudowa nawierzchni przedłużenia ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie	08	874 071	200 000	200 000	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Zgodnie z zawartą umową została przekazana pomoc finansowa. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.
	Rozdział 60016			1 947 425	382 749,03	
	§ 6050			1 760 000	272 679,36	
	Modernizacja ul. Dąbrowskiego (projekt)	08	50 000	50 000	47 029,84	Został opracowany projekt budowlano – wykonawczy.
	Budowa obwodnicy pfn. - wsch. Chrzanowa	06 – 12	85 314 150	1 700 000	215 765,08	Został opracowany wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Wykonano podział nieruchomości gruntowych, zakupiono mapy do celów projektowych. Opracowano kartę i matrycę logiczną dla składanego projektu. Sporządzono raport oceny oddziaływania na środowisko.
	Przebudowa drogi gminnej ul. Przybosia w Chrzanowie	03-09	1 355 006	10 000	9 884,44	Został opracowany wniosek do pozyskania środków z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.”
1	2	3	4	5	6	7

	§ 6630			187 425	110 000,37	
	Modernizacja drogi gminnej ul. Skorupki	08	187 425	187 425	110 069,67	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie łącznie z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 933 i budową wiaduktu w Kroczymiechu. Dokonano przekazania udziału finansowego Gminy w kosztach realizacji zadania w wysokości 110 069,67 zł – pozostałe w 2009r.
2.	Dział 700			12 488 857	11 850 361,87	
	Rozdział 70001			3 395 000	2 973 076,37	
	§ 6050			3 339 000	2 921 180,94	
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa –Etap II- przebudowa komunalnych zasobów i przestrzeni publicznej –Adaptacja poddasza budynku mieszkalnego na potrzeby lokali mieszkalnych ul. Piłsudskiego 6	08	289 000	289 000	196 554,02	Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę. Zadanie zostało zrealizowane – uzyskano trzy lokale mieszkalne w wyniku adaptacji poddasza wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej, c.o, domofonowej, teletechnicznej.
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap II-przebudowa komunalnych zasobów i przestrzeni publicznej – Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 7	08	130 000	130 000	125 665,70	Zadanie zrealizowane w m-cu październiku. Wykonano prace w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i instalacji wod-kan.
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap II-przebudowa komunalnych zasobów i przestrzeni publicznej – Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą pokrycia dachu ul. 29 Listopada 16	08	100 000	100 000	98 975,00	Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu - tj. ocieplono ścianę zewnętrzną, wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwi.
	Przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych-Przebudowa, nadbudowa zabudowań dworskich Pogorzyce przy ul. Szymanowskiego w celu utworzenia lokali socjalnych	07 – 09	2 774 000	1 500 000	1 202 716,61	Wykonano 46% prac zaplanowanych zgodnie z harmonogramem robót na lata 2008-2009: - wykonano stan surowy zamknięty - trwa montaż instalacji wod-kan i elektrycznej - wykonano przyłącza sanitarne i wodne Przewidywany termin zakończenia zadania: sierpień 2009r.
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap II-przebudowa komunalnych zasobów i przestrzeni publicznej –Przebudowa lokalu użytkowego na lokal usługowo – handlowy wraz z termomodernizacją ściany szczytowej Śląska 1	08	20 000	20 000	10 370,00	Został opracowany projekt budowlany.

1	2	3	4	5	6	7
	Adaptacja lokalu użytkowego przy Al. Henryka 40 celem utworzenia punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej	08 - 10	400 000	30 000	18 755,76	Został opracowany projekt budowlany. Gmina Chrzanów wystąpiła o dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywany termin wykonania zadania planowany jest na 2010r.
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap II-przebudowa komunalnych zasobów i przestrzeni publicznej-Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej Garmcarska 21	08	240 000	240 000	239 506,77	Zadanie zrealizowano w m-cu wrześniu . Wykonano prace w zakresie : - rekonstrukcji ściany zachodniej i północnej - docieplenie ścian szczytowej i południowej - wymieniono stolarkę okienną oraz witryny sklepowe.
	Przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych- Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Sobieskiego 41 w Płazie	07 – 09	1 894 600	1 000 000	999 116,37	Wykonano 55% prac zaplanowanych na lata 2008-2009 w harmonogramie tj.: - stan surowy zamknięty - tynki wewnętrzne - instalację elektryczną , wod-kan oraz przyłącza sanitarne i wodne . Termin zakończenia zadania sierpień 2009
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap II -przebudowa komunalnych zasobów i przestrzeni publicznej - Termomodernizacja wraz z audytem energetycznym oraz adaptacja lokalu mieszkalnego na użytkowy Krakowska 6	07 – 08	247 000	30 000	29 520,71	Wykonano termomodernizację ściany wschodniej budynku. Zadanie zakończono i rozliczono .
	§ 6060			56 000	51 895,43	
	Zakup ogrodzenia betonowego ul. Dworska w Kościelcu	08	11 000	11 000	10 316,61	W celu zabezpieczenia obiektu przed dewastacją zostały zakupione przęsła betonowe ogrodzeniowe .
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	08	40 000	40 000	37 682,14	Zakupiono sześć zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz skaner .
	Modernizacja sprzętu komputerowego	08	5 000	5 000	3 896,68	Zmodernizowano dziesięć zestawów komputerowych oraz zaktualizowano oprogramowanie antywirusowe .
	Rozdział 70005			9 093 857	8 877 285,50	
	§ 6050			7 923 857	7 805 357,96	
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa- Etap III " Tysiąc Kamieni"- Przebudowa Placu 1000 - lecia	07 – 10	8 275 000	4 926 000	4 921 965,63	Zrealizowano 55% zakresu robót budowlanych całości kontraktu na lata 2008-2009.. Termin zakończenia zadania październik 2009 r.
	Przebudowa Domu Kultury i otoczenia	07 – 11	12 600 000	2 735 357	2 735 346,26	Zaawansowanie robót 50 % (całości kontraktu. Termin zakończenia zadania październik 2009rWykonano między innymi roboty : - izolację pionową ścian fundamentowych - drenaż opaskowy - stan surowy sali koncertowo – klubowej - częściową wymianę okien i zmianę pokrycia dachu .

1	2	3	4	5	6	7
	Rewitalizacja Centrum Chrzanowa- Etap III" Tysiąc Kamieni"- Przebudowa Przestrzeni Publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego	08 - 11	11 500 000	200 000	141 856,31	Zostały opracowane mapy do celów projektowych zadania. Opracowano dokumentację projektową oraz wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę .
	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego	06 - 10	20 000 000	62 500	6 189,76	Opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej .
	§ 6060			1 170 000	1 071 927,54	
	Zakup nieruchomości na rzecz gminy	08	1 170 000	1 170 000	1 071 927,54	Nabyto grunt do zasobów gminy o powierzchni 0,3244 ha (w tym budynki Krakowska 10a , 10b , 12 , 36) oraz nabyto tereny pod poszerzenie ulic gminnych (Zielona , Cmentarna) . Nabyto udział w nieruchomości ciągu pieszego od ul. Dobczyckiej do ul. Sądowej .
3.	Dział 710			14 000	14 000,00	
	Rozdział 71035			14 000	14 000,00	
	§ 6050			14 000	14 000,00	
	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	06 - 16	15 525 010	14 000	14 000,00	Został zaktualizowany projekt budowlano - wykonawczy . Opracowano projekt remontu odwodnienia ul. Marchettiiego .
4.	Dział 720			22 255	12 109,99	
	Rozdział 72095			22 255	12 109,99	
	§ 6639			22 255	12 109,99	
	Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce	08	8 690 988	22 255	12 109,99	Zadanie realizowane przez Urząd Województwa Małopolskiego współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dotacja celowa została przekazana na podstawie porozumienia . W ramach zadania zakupiono i zainstalowano : 2 kioski multimedialne , aplikację webową do prowadzenia zamówień publicznych oraz komponent kryptograficzny realizujący funkcję podpisu elektronicznego i znacznika czasu . Zadanie zakończone i rozliczone .
5.	Dział 750			419 220	414 943,28	
	Rozdział 75023			419 220	414 943,28	
	§ 6050			152 220	149 516,83	
	Okablowanie strukturalne w USC	08	69 073	69 073	67 710,00	Wykonano montaż instalacji okablowania strukturalnego (instalacja telefoniczna i komputerowa) . Zakres prac : system okablowania poziomego , dobór i organizacja punktów dystrybucyjnych - dostosowano funkcjonalność systemu do wymagań nowoczesnych urządzeń transmisji danych .

1	2	3	4	5	6	7
	Wykonanie klimatyzacji w Małej Sali Obrad UM	08	20 000	15 927	15 926,83	Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytkowania w miesiącu czerwcu .
	Przebudowa elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (projekt)	08	66 000	66 000	64 660,00 w tym: 19 398,00 niewygasające wydatki	Zgodnie z zawartą umową na opracowanie projektu w br. oddano część opracowania . Pozostała część wraz z uzyskaniem pozwolenia będzie zrealizowana do 30.06.2009r. Środki finansowe w kwocie 19 398,00 zł zostały zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/456/08 z 30.XII.2008r. przyjęte jako wydatki niewygasające .
	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego- Wykonanie drenażu opaskowego budynku UM	08	1 220	1 220	1 220,00	Wykonano przeszacowanie wartości kosztorysu inwestorskiego.
	§ 6060			267 000	265 426,45	
	Komputeryzacja Urzędu –E-urząd	08	232 000	232 000	231 449,45	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (m.in. komputery – 25 szt. , drukarki – 8 szt. , zasilacze awaryjne – 2 szt. , skanery – 2 szt. , elementy sieciowe) .
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarki	08	35 000	35 000	33 977,00	Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego – kopiarki Toshiba Studio – 453 , która została zainstalowana w Wydz. Org. p. 83 .
6.	Dział 754			87 000	86 040,00	
	Rozdział 75405			20 000	20 000	
	§ 6300			20 000	20 000,00	
	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie	08	20 000	20 000	20 000,00	W m-cu grudniu zostały przekazane środki finansowe do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie zg. z umową na zakup samochodu dla Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie . Dotacja została wykorzystana i rozliczona .
	Rozdział 75411			15 000	15 000,00	
	§ 6300			15 000	15 000,00	
	Zakup samochodu operacyjnego do łączności i dowodzenia podczas działań ratowniczo – gaśniczych	08	15 000	15 000	15 000,00	W m-cu grudniu zostały przekazane środki finansowe do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie zg. z umową na zakup samochodu operacyjnego do łączności i dowodzenia podczas działań ratowniczo gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Dotacja została wykorzystana i rozliczona .
	Rozdział 75412			22 000	21 040,00	
	§ 6050			15 500	14 640,00	
	Wykonanie zabudowy w samochodzie GLM fiat DUCATO dla OSP Piłża	08	15 500	15 500	14 640,00	W m-cu wrześniu wykonano na samochodzie zabudowę umożliwiającą bezpieczne przewożenie specjalistycznego sprzętu .
	§ 6060			6 500	6 400,00	

1	2	3	4	5	6	7
	Zakup zestawu medycznego PSP R-1 dla OSP Luszowice	08	6 500	6 500	6 400,00	W m-cu maju zakupiono zestaw medyczny na wyposażenie samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP Luszowice .
	Rozdział 75414			30 000	30 000,00	
	§ 6050			30 000	30 000,00	
	Modernizacja dwóch punktów alarmowych	08	30 000	30 000	30 000,00	Wykonano modernizację dwóch punktów alarmowych RSA systemu powszechnego ostrzegania ludności .
7.	Dział 801			550 410	510 919,86	
	Rozdział 80101			216 000	187 785,18	
	§ 6050			216 000	187 785,18	
	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Luszowicach	08	216 000	216 000	187 785,18	Zmodernizowano kotłownię – z węglowej na gazową Zamontowano kocioł energooszczędny , wymieniono instalację c.o na nową .
	Rozdział 80104		261 610	261 610	257644,68	
	§ 6050		208 910	208 910	208 898,07	
	Wykonanie dwóch kotłów centralnego ogrzewania wraz z montażem oraz dostosowaniem instalacji spalinowej i instalacji wodnej w Przedszkolu Nr 1	08	15 200	15 200	15 188,07	Zamontowano kotły centralnego ogrzewania wraz z montażem oraz z dostosowaniem instalacji spalinowej i instalacji wodnej .
	Adaptacja pomieszczeń na salę zabaw z węzłem sanitarnym w Przedszkolu Nr 4	08	193 710	193 710	193 710,00	Zaadaptowano pomieszczenia na salę zabaw z węzłem sanitarnym w Przedszkolu Nr 4 .
	§ 6060			52 700	48 746,61	
	Zakup wieloczynnościowego robota kuchennego dla Przedszkola Nr 5	08	8 000	8 000	7 193,29	Na wyposażenie kuchni zakupiono robot kuchenny wieloczynnościowy dla Przedszkola Nr 5 .
	Zakup obieraczki do warzyw dla Przedszkola Nr 8	08	5 100	5 100	4 832,30	Zakupiono mechaniczną obieraczkę do warzyw na wyposażenie kuchni dla Przedszkola Nr 8 .
	Zakup wieloczynnościowego robota kuchennego dla Przedszkola Nr 8	08	8 000	8 000	7 286,86	Na wyposażenie kuchni Przedszkola Nr 8 zakupiono robot kuchenny wieloczynnościowy .
	Zakup obieraczki do warzyw dla Przedszkola Nr 9	08	5 100	5 100	4 832,30	Zakupiono mechaniczną obieraczkę do warzyw dla Przedszkola Nr 9.
	Zakup wieloczynnościowego robota kuchennego dla Przedszkola Nr 9	08	6 300	6 300	5 797,61	Na wyposażenie kuchni zakupiono robot kuchenny wieloczynnościowy dla Przedszkola Nr 9.
	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 5	08	7 200	7 200	6 526,21	Zakupiono i zamontowano zmywarę do naczyń dla Przedszkola Nr 5.
	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 8	08	7 200	7 200	6 526,21	Zakupiono i zamontowano zmywarę do naczyń dla Przedszkola Nr 8.
	Zakup obieraczki dla Przedszkola Nr 10	08	5 800	5 800	5 751,83	Zakupiono i zamontowano mechaniczną obieraczkę do warzyw dla Przedszkola Nr 10.

1	2	3	4	5	6	7
	Rozdział 80195			72 800	65 490,00	
	§ 6050			72 800	65 490,00	
	Wykonanie monitoringu wizyjnego w wersji standardowej w Szkole Podstawowej Nr 1	08	10 300	10 300	10 300,00	Zostały zamontowane dwie kamery w Szkole Podstawowej Nr 1. Kamera zewnętrzna znajduje się na elewacji budynku skierowana na wyjście, wewnętrzna na wprost wejścia zamocowana do sufitu. Rejestrator oraz monitor znajdują się w portierni.
	Wykonanie monitoringu wizyjnego w wersji standardowej w Szkole Podstawowej Nr 8	08	10 300	10 300	10 300,00	Zostały zamontowane dwie kamery w Szkole Podstawowej Nr 8. Kamera zewnętrzna skierowana na wyjście do budynku oraz wewnętrzna skierowana na wejście zamocowana do sufitu przy szatniach.
	Wykonanie monitoringu wizyjnego w wersji standardowej w Szkole Podstawowej w Plazie	08	10 300	10 300	10 300,00	Zamontowano dwie kamery w Szkole Podstawowej w Plazie. Kamera zewnętrzna skierowana na wprost osób wchodzących do budynku, wewnętrzna zamocowana do sufitu skierowana na osoby wychodzące z budynku.
	Wykonanie monitoringu wizyjnego w wersji standardowej w Publicznym Gimnazjum Nr 4	08	10 300	10 300	10 300,00	Zamontowano dwie kamery budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4. Kamera zewnętrzna skierowana na wprost osób wchodzących do budynku, wewnętrzna zamocowana do sufitu skierowana na osoby wychodzące z budynku.
	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 10	08	15 800	15 800	12 145,00	Rozbudowano istniejący system monitoringu wizyjnego o kamery obrotowe oraz system sterowania pulpitem w Szkole Podstawowej Nr 10. Kamery zamocowano na elewacji budynku na wysokości II piętra.
	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w Publicznym Gimnazjum Nr 2	08	15 800	15 800	12 145,00	Zamontowano dwie kamery w Publicznym Gimnazjum Nr 2. Kamera zewnętrzna skierowana na wprost osób wchodzących do budynku, wewnętrzna zamocowana do sufitu skierowana na osoby wychodzące z budynku.
8.	Dział 851			110 000	110 000,00	
	Rozdział 85121			60 000	60 000,00	
	§ 6220			60 000	60 000,00	
	Zakup wideodermatoskopu dla ZLA Chrzanów	08	43 870	43 870	43 870	Zakupiono przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie wideodermatoskop.
	Zakup 2 sztuk skalerów dla ZLA Chrzanów	08	7 380	7 380	7 380	Zakupiono przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie dwa skalery.
	Zakup zestawu kriochirurgicznego dla ZLA Chrzanów	08	8 750	8 750	8 750	Zakupiono przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie zestaw kriochirurgiczny.
	Rozdział 85154			50 000	50 000,00	
	§ 6050			50 000	50 000,00	
	Dostawa i montaż przewoźnego modułu przestrzennego z przeznaczeniem na zaplecze socjalno-gospodarcze na terenie rekreacyjnym w Pogorzycach przy ul. Szymanowskiego	08	18 000	18 000	18 000	Dostarczono i zamontowano przewoźny moduł przestrzenny. Łączna kwota zrealizowanego zadania 20 150 zł, z tego 2 150 zł z budżetu.

1	2	3	4	5	6	7
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej –II etap	08	32 000	32 000	32 000	Wykonano ogrodzenie boiska sportowego .
9.	Dział 852			168 000	163 990,65	
	Rozdział 85219			54 000	52 312,66	
	§6050			45 000	43 458,66	
	Wykonanie w budynku OPS Al. Henryka 2 wewnętrznej sieci komputerowej i telefonicznej	08	36 000	36 000	35 162,66	Wykonano wewnętrzną sieć komputerową i telefoniczną w pomieszczeniach OPS.
	Wykonanie w budynku OPS Al. Henryka 2 monitoringu pomieszczeń	08	9 000	9 000	8 296,00	Wykonano monitoring , system alarmowy w pomieszczeniach OPS.
	§ 6060		9 000	9 000	8 854,00	
	Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem do obsługi systemu elektronicznego –E-urząd	08	9 000	9 000	8 854,00	Zakupiono dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem do obsługi systemu E-Urząd .
	Rozdział 85228			114 000	111 677,99	
	§ 6060			114 000	111 677,99	
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla CUS	08	107 000	107 000	104 678,00	Został zakupiony samochód osobowo – dostawczy i oddany do eksploatacji dla CUS .
	Zakup centrali telefonicznej dla CUS		7 000	7 000	6 999,99	Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną pomieszczeniu CUS .
10.	Dział 853			44 234	44 233,26	
	Rozdział 85305			44 234	44 233,26	
	§ 6050			44 234	44 233,26	
	Termomodernizacja obiektu Żłobka – Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką oraz urządzenie placu zabaw- ocieplenie stropodachu	08 – 11	266 000	37 780	37 779,46	Opracowano dokumentację budowlaną . Zrealizowano docieplenie stropodachu metodą wtryskową w obiekcie Żłobka – Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką .
	Termomodernizacja obiektu Żłobka – Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką oraz urządzenie placu zabaw – urządzenie placu zabaw	08	6 454	6 454	6 453,80	Wyposażono plac zabaw przy budynku Żłobka – Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką w zestaw zabawowy tj. : zamontowano huśtawki dla małych dzieci , zjeżdżalnię z piaskownicą , drabinki , konika na sprężynie .
11.	Dział 900			4 034 400	3 996 539,55	
	Rozdział 90004			263 400	263 115,83	
	§ 6050			263 400	263 115,83	
	Urządzanie i doposażanie placów zabaw na terenach gminnych –Park Miejski	07 – 13	1 125 262	263 400	263 115,83	Na placu zabaw w Parku Miejskim wykonano chodniki , wykonano oświetlenie terenu placu . Zamontowano ławki i kosze na śmieci oraz piaskownicę dla małych dzieci .
	Rozdział 90015			170 000	132 423,72	
	§ 6050			170 000	132 423,72	

1	2	3	4	5	6	7
	Oświetlenie ul. Śląskiej (projekt)	08	10 000	10 000	9 028,00	Dla realizacji zadania pn. oświetlenie ul. Śląskiej został opracowany projekt oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę .
	Oświetlenie ul. Wańkowicza	08	60 000	60 000	48 508,89	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
	Oświetlenie ul. Ściegiennego w Płazie (projekt)	08	10 000	10 000	8 945,83	Dla realizacji zadania pn. oświetlenie ul. Ściegiennego w Płazie został opracowany projekt oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę
	Oświetlenie ul. Skorupki	08	90 000	90 000	65 941,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone.
	Rozdział 90095			3 601 000	3 601 000,00	
	§ 6650			3 601 000	3 601 000,00	
	„Program gospodarki ściekowej Gminy Chrzanów na lata 2005-2008”- wpłata do Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”	05 – 08	42 848 000 w tym udział Gminy : 6 649 000	3 601 000	3 601 000,00	Została przekazana wpłata na realizację programu gospodarki ściekowej zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna.” Zadanie realizowane ze środków unijnych .
12.	Dział 921			60 248	59 300,41	
	Rozdział 92116			10 248	10 248,00	
	§ 6220			10 248	10 248,00	
	Komputeryzacja Biblioteki 2008	08	10 248	10 248	10 248,00	Zakup sprzętu komputerowego : sieciowego serwera plików , sieciowego serwera plików z zasilaczem awaryjnym RACK dla biblioteki przy ul. Oświęcimskiej .
	Rozdział 92118			50 000	49 052,41	
	§ 6220			50 000	49 052,41	
	Modernizacja zabytkowych obiektów Muzeum w Chrzanowie wraz z renowacją ogrodzenia oraz kapliczek-modernizacja obiektów	08	50 000	50 000	49 052,41	Wykonano iniekcję poziomą ścian fundamentowych budynku muzeum przy ul. Mickiewicza oraz zakupiono i zamontowano regały jezdne dla obrazów w magazynie muzeum „ Dom Urbańczyka”.
13	Dział 926			20 500	11 646,96	
	Rozdział 92601			9 500	9 496,96	
	§ 6050			9 500	9 496,96	
	Adaptacja pomieszczenia do przechowywania urządzenia do pielęgnacji lodu	08	9 500	9 500	9 496,96	Wykonano adaptację z boksu na materiały sypkie na garaż dla sprzętu utrzymującego (czyszczącego) taflę sztucznego lodowiska przy krytej pływalni .
	Rozdział 92605			11 000	2 150,00	
	§ 6050			11 000	2 150,00	
	Dostawa i montaż przegoźnego modułu przestrzennego z przeznaczeniem na zaplecze socjalno-gospodarcze na terenie rekreacyjnym w Pogorzycach przy ul. Szymanowskiego	08	11 000	11 000	2 150,00	Dostarczono i zamontowano przewoźny moduł przestrzenny na terenie rekreacyjnym w Pogorzycach . Łączna kwota zrealizowanego zadania 20 150 zł w tym : 18 000 zł z programu przeciwdziałania alkoholizmowi .
	RAZEM			21 552 495	19 242 437,84 * 19 398,00	w tym :

II Zadania inwestycyjne zlecone

w złotych

L.p	Nazwa	Termin realizacji zadania	Przybliżona wartość zadania	Planowane środki na rok budżetowy 2008	Wykonanie	Zrealizowany zakres rzeczowy na dzień 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dział 852			17 708	17 708,00	
	Rozdział 85212			17 708	17 708,00	
	§ 6060			17 708	17 708,00	
	Zakup 4 zestawów komputerowych wraz z drukarką i systemem operacyjnym do obsługi funduszu alimentacyjnego	08	17 708	17 708	17 708,00	Zakupiono zestawy komputerowe i zainstalowano na stanowiskach pracowniczych w OPS .
	OGÓLEM I + II			21 570 203	19 260 145,84 w tym : * 19 398,00	

* wydatki nie wygasające

BURMISTRZ
Ryszard Kosowski