

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa
 Nr 125/08 z dnia 12 marca 2008 roku
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2007 rok.

Wykonanie rzeczowe i finansowe zadań majątkowych za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 rok

1. Zadania inwestycyjne własne

w złotych

Lp	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Przybliżona wartość zadania	Planowane środki na 2007r.	Wykonanie	Zrealizowany zakres rzeczowy na dzień 31.12..2007r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Dział 500		167 000	167 000	165 920,00	
	Rozdział 50095 § 6050		167 000	167 000	165 920,00	
	Plac targowy przy ul. Kusocińskiego - budowa oświetlenia	07	167 000	167 000	165 920,00	Wykonano linię kablową dł.310 m , zamontowano 8 szt. masztów stalowych z oprawami oświetleniowymi .
2	Dział 600		61 438 127	1 594 065	810 514,90	
	Rozdział 60013 § 6050		44 000	44 000	43 920,00	
	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Lipowieckiej w Płazie	07	44 000	44 000	43 920,00	Wykonano aktualizację i weryfikację projektu budowlanego .
	Rozdział 60013 §6300		57 327 933	725 065	5 734,00	
	Wzmocnienie konstrukcji mostu na potoku Chechło w ciągu ul. Szpitalnej w Chrzanowie	07	90 768	45 384	5 734,00	Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chrzanów przekazała w całości dotację jako udział w realizacji zadania . W związku z niewykorzystaniem środków finansowych została zwrócona kwota 39 650 zł w m-cu grudniu .
	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim Chrzanów wraz z budową wiaduktu w m. Krocymiech	07-08	52 141 501	450 000	0,00	Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Chrzanów przekazała środki finansowe , które to zostały zwrócone w całości w m-cu grudniu .
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem , budowa zatok autobusowych , murów oporowych oraz kładki przy drodze wojewódzkiej nr 781	07 - 09	5 095 664	229 681	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich zrezygnował z pobrania dotacji w 2007r.
	Rozdział 60014 § 6300		70 000	70 000	70 000,00	

	Budowa chodnika przy ul. Bołęcińskiej w Płazie		70 000	70 000	70 000,00	Zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana dotacja dla realizacji zadania .
	Rozdział 60016 § 6050		3 926 94	685 000	620 954,90	
	Obwodnica płn. – wsch. Chrzanowa	07	90 000	90 000	76 682,00	Został opracowany projekt wstępny oraz studium wykonalności , studium prognozy ruchu i raport oddziaływania na środowisko .
	Połączenie autostrady A-4 ze Szpitalem Powiatowym i osiedlem Północ - 1000 lecie - I etap wiadukt kolejowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Zieloną – projekt	06 – 07	314 194	44,00	44,00	Opracowano projekt . Uzyskano opinię z PTIS Chrzanów.
	Budowa dróg na oś. domków jednorodzinnych Kąty U	04 – 09	3 261 000	333 956	287 779,96	Wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Gierymskiego o powierzchni 819 m ²
	Przebudowa ulicy Rolniczej w Pogorzycach	07	50 000	50 000	49 917,96	Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 899 m ² .
	Przebudowa ulicy Gwardzistów w Balinie	07	100 000	100 000	98 178,00	Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 1 587 nr wraz z wjazdami oraz 32 m kanału odwadniającego .
	Przebudowa ulicy Przy Moście w Chrzanowie	07	50 000	50 000	49 975,98	Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 645 nr
	Przebudowa chodnika przy ulicy Dworskiej w Chrzanowie	07	25 000	25 000	22 997,00	Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 99 nr .
	Budowa dróg na oś. Chechło - Południe	07	36 000	36 000	35 380,00	Wykonano aktualizację projektu budowlanego dla ulic : Leszczyńska , M. Curie - Skłodowskiej.
	Rozdział 60017 § 6050		70 000	70 000	69 906,00	
	Ciąg pieszo -jezdny łączący ul. Krakowską z ul. Kusocińskiego - projekt	07	70 000	70 000	69 906,00	Został opracowany projekt budowlany .
3	Dział 700		26 375 409	2 989 500	2 917 069,18	
	Rozdział 70001		2 785 500	/ 295 000	1270688,30	
	§ 6050		2 639 500	1 149 000	1125 557,86	
	Przebudowa budynku Gancarska 4	06 - 07	750 000	400 500	399 181,50	Prace adaptacyjne zostały zakończone - obiekt oddano do użytkowania .
	Przebudowa zabudowań dworskich Pogorzyc przy ul. Szymanowskiego w celu utworzenia lokali socjalnych I etap - opracowanie PB	07 - 08	1215 500	84 500	73 971,00	Opracowano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na przebudowę .
	Podłączenie sieci komputerowej w siedzibie przy ul. Gancarskiej 4	07	10 000	10 000	9 455,00	Zadanie zrealizowano .
	Termomodernizacja wraz z audytem	07	100 000	97 000	96 000,00	Opracowano projekt budowlany . Termomodernizację budynku zrealizowano ze środków Gminnego Funduszu

energetycznym oraz adaptacja lokalu mieszkalnego na użytkowy Krakowska 6						Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 9 516 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/241/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 roku kwota 87.484 zł to wydatki które nie wygasły z upływem roku 2007.
Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Sobieskiego 41 w Płazie	07	70 000	70 000	65 880,00		Opracowano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na przebudowę .
Adaptacja lokalu mieszkalnego na użytkowy ul. Ogrodowa 5/1	07	65 000	65 000	62 927,60		Zostały zakończone prace adaptacyjne lokalu mieszkalnego na użytkowy .
Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachu ul. Berka Joselewicza 5a	07	147 000	146 300	144 864,39		Zadanie zrealizowano .
Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachu – etap 1 ul. Krakowska 12a	07	132 000	131 200	130 255,81		Zadanie zrealizowano .
Termomodernizacja budynku ul. Krakowska 23b	07	150 000	144 500	142 022,56		Zadanie zrealizowano.
§ 6060		<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>145 130,44</i>		
Modernizacja sprzętu komputerowego	07	5 000	5 000	4 718,24		Zadanie zrealizowano .
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	07	81 000	81 000	80 461,78		Zadanie zrealizowano .
Zakup pierwszego wyposażenia biurowego do nowej siedziby przy ul. Gancarskiej 4	07	60 000	60 000	59 950,42		Zadanie zrealizowano .
Rozdział 70005		<i>23 389 909</i>	<i>1 494 500</i>	<i>J 446 380,88</i>		
§ 6050		<i>22 701 909</i>	<i>806 500</i>	<i>802 577,45</i>		
Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego	06 - 09	9 466 250	344 500	341 557,10		Opracowano projekt budowlany oraz studium wykonalności projektu . Uzyskano pozwolenie na budowę
Przebudowa placu 1000 - lecia - projekt	07	75 000	75 000	74 420,00		Opracowano projekt budowlany .
Stworzenie Centrum Wystawienniczo - Seminaryjnego na bazie obiektów MOKSiR w Chrzanowie	04 – 08	13 120 000	346 341	346 340,35		Wykonano miejsca parkingowe o nawierzchni granitowej - pow. 527,31 m ² .
Przebudowa Domu Kultury i otoczenia	07	40 659	40 659	40 260,00		Opracowano projekt budowlany remontu Domu Kultury .
§ 6060		<i>688 000</i>	<i>688 000</i>	<i>643 803,43</i>		
Zakup nieruchomości narzeczgminy	07	688 000	688 000	643 803,43		Nabyto grunty na potrzeb urządzenia dróg na terenie Chechło - Południe ; złożono do depozytu odszkodowania za zniesienie współwłasności gruntu „, Błonia”; ul. M. Skłodowskiej . Nabyto udziały w drodze ul. Orla ; nabycie działki przy ul. Wodzińskiej , nabycie udziałów w drodze

						- ciąg pieszo-jezdny ul. Dobczyckiej , nabyto grunty przy Szkole Podstawowej w Płazie .
	Rozdział 70021 § 6010		200 000	200 000	200 000,00	
	Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	07	200 000	200 000	200 000	Została przekazana pełna kwota do Towarzystwa Budownictwa Społecznego .
4	Dział 720		22 255	22 255	0,00	
	Rozdział 72095 § 6639		22 255	22 255	0,00	
	Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce	07	22 255	22 255	0,00	Dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zadanie realizowane przez Małopolski Urząd Marszałkowski- terminrealizacji uzależniony od Urzędu Marszałkowskiego .
5	Dział 750		386 000	386 000	354 655,03	
	Rozdział 75023		345 190	345 190	343 759,91	
	§ 6050		23 000	23 000	22 008,50	
	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni UM	07	13 000	13 000	12 968,45	Zakupiono i zamontowano klimatyzator o mocy 9,0 KW ASY30L .
	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu ze sprzętem teletechnicznym UM	07	10 000	10 000	9 040,05	Zakupiono i zamontowano klimatyzator o mocy 4,3 KW ASY12L .
	§ 6060		322 190	322 190	327 751,41	
	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego — 11 etap	07	322 190	322 190	321 751,41	Zostały zakupione 25 szt. komputerów , 10 szt. drukarek dla wyposażenia biur oraz zakupiono oprogramowania dla Referatu Dróg , skaner , filtry .
	Rozdział 75075§ 6050		32 810	32 810	4 803,40	
	Uruchomienie bramki Hot Spot na budynku Rynek 13	07	4 810	4 810	4 803,40	W budynku Rynek 13 została uruchomiona bramka HOT Spot .
	Wykonanie billboardów promocyjnych Gminy Chrzanów		28 000	28 000	0,00	Realizacja zadania została wstrzymana ze względu na trwające prace nad zmianą herbu miasta .
	Rozdział 75095§ 6060		8 000	8 000	6 091 , 72	
	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Osiedla Kościelec	07	8 000	8 000	6 091,72	Zakupiono i przekazano do użytkowania kosiarkę samojezdną .
6	Dział 754		141 548	141 548	141 107,98	
	Rozdział 75405 § 6170		13 500	13 500	13 500,00	
	Zakup 3 zestawów komputerowych z	07	13 500	13 500	13 500,00	Zakup przez Komendę Powiatową Policji w Chrzanowie 3

	drukarkami laserowymi oraz oprogramowaniem Windows XP Pro i Microsoft Office 2003 dla Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie					szt. zestawów komputerowych z podstawowym oprogramowaniem .
	Rozdział 75411 §6300		40 000	40 000	40 000	
	Zakup ciężkiego samochodu gaśnic/ego z funkcją do ograniczenia stref skażeń chemicznych	07	40 000	40 000	40 000,00	Zgodnie z, zawartym porozumieniem została przekazana pełna kwota na zakup samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie .
	Rozdział 75412 § 6060		20 000	20 000	19 560,86	
	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Pogorzycze	07	8 000	8 000	1 630,86	Na wyposażenie OSP w Pogorzycach zakupiono i przekazano motopompę szlamową - 1 szt.
	Zakup noszy zbierakowych dla OSP Chrzanów	07	4 000	4 000	4 000,00	Na wyposażenie OSP w Chrzanowie zakupiono i przekazano 1 szt.
	Zakup szafy ubraniowej dla OSP Płaza	07	8 000	8 000	7 930,00	Zakupiono i przekazano szafę ubraniową na wyposażenie OSP w Płazie.
	Rozdział 75495		68 048	68 048	68 047,12	
	§ 6050		8 048	8 048	8 047,12	
	Cyfrowy nadzór wizyjny - monitoring	07	8 048	8 048	8 047,12	Zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy dla stanowiska obsługi cyfrowego nadzoru wizyjnego - monitoringu .
	§ 6300		60 000	60 000	60 000,00	
	Tworzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	07	60 000	60 000	60 000,00	Zgodnie z zawartym porozumieniem między gminnym została przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego .
7	Dział 801		1 532 800	965 800	934 482,31	
	Rozdział 80101 § 6050		660 000	390 000	378 032,31	
	Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3	07	296 000	257 250	245 285,26	Została wymieniona instalacja c.o. i c.w .
	Modernizacja terenów sportowo - rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej Nr. 3	07	364 000	132 750	132 747,05	Wykonano prace związane z wymianą nawierzchni na terenie szkoły tj. : wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 1 420,4 m ² , schody terenowe , udrożniono kanalizację deszczową, wykonano drenaż przy płycie boiska , wykonano nakładkę asfaltową na boisku o pow. 1 520 m ² ; zamontowano poręcze na całej długości skarpy . Zadanie częściowo finansowane z dział 851 rozdział 85154 §6050 .
	Rozdział 80120 § 6300		800 000	503 000	503 000,00	

	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie , ul. Wyszyńskiego 19	07	800 000	503 000	503 000,00	Zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym została przekazana pełna kwota .
	Rozdział 80195 § 6050		72 800	72 800	53 450 ,00	
	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu w wersji standardowej dla Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Chrzanowie	07	10 400	10 400	7 600,00	Wykonano i uruchomiono instalacje dozoru wizyjnego tj. rejestrator cyfrowy monitor kolorowy, kamerę wewnętrzną i zewnętrzną .
	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu w wersji standardowej dla szkoły Podstawowej Nr 3 w Chrzanowie	07	10 400	10 400	7 600,00	Wykonano i uruchomiono instalacje dozoru wizyjnego tj. rejestrator cyfrowy monitor kolorowy, kamerę wewnętrzną i zewnętrzną .
	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu w wersji standardowej dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Chrzanowie	07	10 400	10 400	7 950,00	Wykonano i uruchomiono instalacje dozoru wizyjnego tj. rejestrator cyfrowy monitor kolorowy, kamerę wewnętrzną i zewnętrzną .
	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu w wersji standardowej dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Chrzanowie	07	10 400	10 400	7 400,00	Wykonano i uruchomiono instalacje dozoru wizyjnego tj. rejestrator cyfrowy monitor kolorowy, kamerę wewnętrzną i zewnętrzną .
	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu w wersji standardowej dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Chrzanowie	07	10 400	10 400	7 400,00	Wykonano i uruchomiono instalacje dozoru wizyjnego tj. rejestrator cyfrowy monitor kolorowy, kamerę wewnętrzną i zewnętrzną .
	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu w wersji standardowej dla Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Płazie	07	10 400	10 400	7 900,00	Wykonano i uruchomiono instalacje dozoru wizyjnego tj. rejestrator cyfrowy monitor kolorowy, kamerę wewnętrzną i zewnętrzną .
	Zakup i instalacja zestawu do monitoringu w wersji standardowej dla Szkoły Podstawowej w Balinie	07	10 400	10 400	7 600,00	Wykonano i uruchomiono instalacje dozoru wizyjnego tj. rejestrator cyfrowy monitor kolorowy, kamerę wewnętrzną i zewnętrzną .
8	Dział 851		519 000	370 000	369 606,61	
	Rozdział 85111 § 6220		105 000	50 000	50 000,00	
	Dofinansowanie zakupu aparatu polisomnograficznego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie	07	105 000	50 000	50 000,00	Została przekazana dotacja zgodnie z zawartą umową .
	Rozdział 85154 § 6050		414 000	320 000	319 606,61	
	Modernizacja terenów sportowo - rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej Nr. 3	07	364 000	270 000	269 998,79	Wykonano prace związane z wymianą nawierzchni na terenie szkoły tj. : wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 1 420,4 m ² , schody terenowe , udrożniono kanalizację deszczową , wykonano drenaż

						przy płycie boiska , wykonano nakładkę asfaltową na boisku o pow. 1 520 m ² ; zamontowano poręczę na całej długości skarpy . Zadanie częściowo finansowane z dział 801 rozdział 80101 §6050 .
	Wykonanie ogrodzenia przy płycie boiska sportowego w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej	07	23 000	23 000	22 923,80	Teren wokół boiska został ogrodzony z siatki powlekanej na słupkach stalowych .
	Zakup dodatkowego wyposażenia skate parku wraz z transportem i montażem	07	27 000	27 000	26 684,02	Został wykonany element betonowy typ „ mini rampa” dla rolników .
9	Dział 852		60 000	60 000	59 800,30	
	Rozdział 85219 § 6060		54 000	54 000	53 800,30	
	Zakup serwera z oprogramowaniem wraz z wymiana sprzętu komputerowego w OPS		54 000	54 000	53 800,30	Został zakupiony i uruchomiony serwer oraz wymieniono komputery wraz z oprogramowaniem.
	Rozdział 85228 § 6060		6 000	6 000	6 000,00	
	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem (Serwera) dla CUS	07	6 000	6 000	6 000,00	Został zakupiony i uruchomiony zestaw komputerowy
10	Dział 853		12 585	12 585	12 581,86	
	Rozdział 85305 § 6050		12 585	12 585	12 581,86	
	Urządzenie placu zabaw wraz z transportem i montażem	07	12 585	12 585	12 581,86	Zakupiono i zamontowano urządzenia : zjeżdżalnię , ścianę wspinaczkową , huśtawkę .
11	Dział 900		42 177 326	2 052 000	2 034 404,50	
	Rozdział 90001§ 6050		450 000	12 000	8 633,17	
	Budowa kanalizacji ul. Mydlanej w Chrzanowie	07	450 000	12 000 * 270 000	8 633,17 * 138 026,85	Wykonano kanalizacje z rur PVC śr. 300 - 223mb , studnie rewizyjne 13 szt.; przyłącz wodociagowy śr. 32z PE – 13,5 mb .
	Rozdział 90004 § 6050		150 000	150 000	147 663,15	
	Urządzenie terenu zieleni na cele rekreacyjne na osiedlu Młodości	07	39 700	39 700	39 694,01	Zostały zakupione i zamontowane 2 szt. stołów do pinponga , 2 szt. stoły do gry w szachy .
	Urządzenie placu zabaw w Płazie	07	28 500	28 500	28 407,82	Zamontowano zgodnie z opracowanym projektem 7 szt. różnych urządzeń zabawowych .
	Urządzenie placu zabaw w Okradziejówce	07	26 400	26 400	25 865,09	Zamontowano zgodnie z opracowanym projektem 10 szt. różnych urządzeń zabawowych
	Urządzenie placu zabaw na Osiedlu Kąty	07	27 100	27 100	27 098,03	Zamontowano zgodnie z opracowanym projektem 9 szt. różnych urządzeń zabawowych oraz 3 szt. ławek .
	Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim -	07	10 000	10 000	8 418,00	Została opracowana koncepcja zagospodarowania terenu

	projekt					placu zabaw .
	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na osiedlu Północ przy Tęczowej	07	8 000	8 000	1 995,80	Zamontowano zgodnie z opracowanym projektem 5 szt. różnych urządzeń zabawowych .
	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na osiedlu Niepodległości	07	4 900	4 900	4 811,60	Zamontowano zgodnie z opracowanym projektem 3 szt. różnych urządzeń zabawowych.
	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw na osiedlu Północ przy ul. Mieszka 1	07	5 400	5 400	5 372,80	Zamontowano zgodnie z opracowanym projektem 3 szt. różnych urządzeń zabawowych.
	Rozdział 90015§6050		289 326	193 000	181 108,18	
	Oświetlenie ul. Przybosia - projekt	07	6 000	6 000	5 856,00	Opracowano projekt budowlano - wykonawczy - uzyskano pozwolenie na budowę .
	Oświetlenie na osiedlu przy ul. Balińskiej	06-07	233 326	137 000	129 137,00	Została wykonana linia kablowa dł. 181mb , zamontowano 24 szt. , opraw 26 szt. , szafy sterowniczo-pomiarowe 2 szt.
	Budowa oświetlenia ul. Kopernika	07	50 000	50 000	46 115,18	Została wykonana linia kablowa dl. 168mb , zamontowano słupy stalowe z oprawami 4 szt.
	Rozdział 90095§6650		41 288 000	/ 697 000	/ 697 000,00	
	„ Program gospodarki ściekowej Gminy Chrzanów na lata 2005 - 2008 - wpłata do Międzygminnego Związku „ Gospodarka Komunalna „	05 - 08	41 288 000 w tym udział Gminy Chrzanów 4 329 000	\ 697 000	1 697 000,00	Przekazano pełną kwotę do Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna" zgodnie z porozumieniem.
12	Dział 921		184 300	184 300	181 880,38	
	Rozdział 92109 § 6220		168 000	168 000	166 016,40	
	Zakup figury świetlnej do dekoracji świątecznej	07	12 100	12 100	12 078,00	Zakupiono i zamontowano na płycie Rynku figurę „Anioła" jako świąteczną dekorację .
	Zakup głośników SUB BAS - 2 szt	07	1 1 500	1 1 500	1 1457,90	Zakupiono i zamontowano głośniki w Sali teatralnej .
	Zakup saksofonu	07	3 900	3 900	3 900,00	Zakupiono saksofon dla zespołu muzycznego BIG-BENT
	Zakup instrumentu cyfrowego YAMAHA GT2	07	26 000	26 000	26 000,00	Zakupiono sprzęt muzyczny na wyposażenie Sali teatralnej .
	Zakup kamery dla potrzeb CHTVL	07	40 000	40 000	39 110,92	Zakupiono i przekazano do użytkowania .
	Zakup kurtyny głównej sali teatralnej	07	26 000	26 000	25 744,84	Została zakupiona i zamontowana główna kurtyna Sali teatralnej .
	Zakup zestawu nagłaśniającego dla Hali Sportowej	07	12 000	12 000	11 888,22	Zakupiono i zamontowano sprzęt nagłaśniający .
	Zakup kserokopiarki - kolor	07	36 500	36 500	35 836,52	Zakupiono kserokopiarkę dla Domu Kultury .
	Rozdział 92116 §6220		16 300	16 300	15 863,98	

	Komputeryzacja Biblioteki 2007	07	10 800	10 800	10 759,99	Został zakupiony skaner , strimer oraz program typ „Sowa”.
	Zakup zestawu nagłaśniającego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie	07	5 500	5 500	5 103,99	Został zakupiony i zamontowany zestaw nagłaśniający .
13	Dział 926		14 000	14 000	13 998,29	
	Rozdział 92601 §6060		14 000	14 000	13 998,29	
	Zakup odkurzacza basenowego	07	14 000	14 000	13 998,29	Został zakupiony odkurzacz - robot do czyszczenia dna basenu napełnionego wodą .
	Razem		133 030 350	<u>8 959 053</u> * 270 000	<u>7 996 021,34</u> *138 026,85	

* środki GFOŚiGW

z up. BURMISTRZA

Stanisław Dusza
ZASTĘPCA BURMISTRZA