

**Wykonanie rzeczowe i finansowe zadań majątkowych za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku**

**Zadania inwestycyjne własne**

**w złotych**

Lp	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Przybliżona wartość zadania	Planowane środki na 2009r.	Wykonanie	Zrealizowany zakres rzeczowy na dzień 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Dział 600</b>			<b>11 404 546</b>	<b>11 129 359,36</b>	
	<b>Rozdział 60013 § 6300</b>			<b>2 451 446</b>	<b>2 451 445,33</b>	
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem , budową zatok autobusowych , murów oporowych oraz kładki przy drodze wojewódzkiej nr 781-ul. Lipowiecka w Płazie	07-09	5 447 467	2 204 162	2 204 161,70	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie . Została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na rzecz Województwa Małopolskiego stanowiąca udział w realizacji zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.Realizacje zadania zakończono i oddano do użytkowania .Dotacja przekazana została rozliczona .
	Budowa zachodniej obwodnicy Chrzanowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933	08-13	15 000 000	28 365	28 365,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej , zawartą umową i aneksami została przekazana dotacja celowa na 2009r na pomoc finansową na rzecz Województwa Małopolskiego jako udział w realizacji zadania. Przekazana dotacja została rozliczona.
	Wzmocnienie konstrukcji mostu na potoku Chechło w ciągu ul. Szpitalnej w Chrzanowie	07-09	163 968	31 232	31 232,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie .Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej , zawartą umową i aneksami została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na rzecz Województwa Małopolskiego.Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotacja została wykorzystana.
	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych – odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 781 w m. Płazie	09	210 000	187 687	187 686,63	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie .Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej , zawartą umową i aneksem została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na rzecz Województwa Małopolskiego. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytkowania. Dotacja została rozliczona.

	<b>Rozdział 60014 § 6300</b>			<b>2 601 143</b>	<b>2 522 224,65</b>	
	Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia	09-10	19 722 000	779 000	546 082,02	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej i zawartą umową została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na 2009r, na rzecz Starostwa Powiatowego. Dotacja przekazana została rozliczona a niewykorzystane środki w kwocie 232 917,98 zł zwrócono na konto Urzędu Miejskiego. Kontynuacja zadania w 2010r.
	Modernizacja drogi powiatowej – ul. Balińskiej w Chrzanowie	08-09	1 352 700	822 143	822 142,63	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, zawartą umową i aneksami została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na rzecz Starostwa Powiatowego. Dotacja została rozliczona.
	Remont drogi powiatowej nr 1013K-ciąg ul. Borowcowej	09	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, zawartą umową i aneksem została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową na rzecz Starostwa Powiatowego. Dotacja została rozliczona.
	<b>Rozdział 60016 § 6050, 6058, 6059</b>			<b>6 274 602</b>	<b>6 232 334,49</b>	
	Przebudowa drogi gminnej ul. Przybosia w Chrzanowie	03-09	1 355 006	868 525	863 918,51	Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Realizację zadania zakończono w m-cu październiku. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię asfaltową – 1 806,25 m <sup>2</sup> , chodnik wraz z parkingiem – 1412,50 m <sup>2</sup> , oświetlenie uliczne – 8 szt. lamp, kanalizację ogólnospławną – 323,62 mb. Zadanie rozliczone.
	Budowa dróg na os. domków jednorodzinnych Kąty II	09	160 000	126 270	126 269,64	W ramach zadania zrealizowano prace z wykonaniem ul. Rodakowskiego. W m-cu lipcu zakończono i przekazano do użytkowania nawierzchnie asfaltową ulicy wraz z zjazdami – pow. 415m <sup>2</sup> . Zadanie rozliczone.
	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów (projekt)	09	70 000	70 000	69 784,00	Został opracowany projekt budowlany. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011.
	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do Alei Henryka w Chrzanowie (opracowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej)	09-10	100 000	70 000	62 830,00	Zostały opracowane materiały do uzyskania decyzji środowiskowej.

	Budowa obwodnicy pln.-wsch. Chrzanowa	07-12	85 536 514			
			§ 6050	58 223	31 879,25	Środki finansowe wydatkowane na : wykonanie formy elektronicznej projektu wykonawczego , kosztorysów oraz przedmiarów ;wypis skrócony z rejestru gruntów dla potrzeb decyzji środowiskowej ; wykonanie formatu PDF dokumentacji technicznej wraz z jej wydrukiem ; wykonanie skanu mapy wielkoformatowej .Pozyskano w 2009r. pomoc finansowa z Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 924 500 zł.Z w/w pomocy wykorzystano 910 558,55 zł a 13 941,45 zł zwrócono na rachunek Województwa Małopolskiego
			§ 6058	3 289 807	3 287 272,60	<i>Środki unijne - dofinansowanie w wys. 64,74 % z EFS</i> Roboty budowlane na I etap inwestycji – wiadukt kolejowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Zieloną w trakcie realizacji . Zaawansowanie prac 65 % . Umowny termin zakończenia I etapu – 12.10.2010r .
			§ 6059	1 791 777	1 790 380,49	<i>Środki własne kwalifikowane- w wysokości 35,26% . Opis prac przy wykonaniu do § 6058.</i>
	<b>Rozdział 60016 § 6630</b>			<b>77 355</b>	<b>77 354,89</b>	
	Modernizacja drogi gminnej ul. Skorupki	09	77 355	77 355	77 354,89	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej , zawartą umową i aneksami została przekazana dotacja celowa na rzecz Województwa Małopolskiego. Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania nawierzchnię drogi – 308mb.Dotacja została rozliczona .
2	<b>Dział 630</b>			<b>1 220</b>	<b>1 220,00</b>	
	<b>rozdział 63003 § 6050</b>			<b>1 220</b>	<b>1 220,00</b>	
	Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Al. Henryka 40 celem utworzenia punktu Informacji Turystycznej w Chrzanowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej	08-10	401 200,00	1 220	1 220,00	Został opracowany projekt organizacji ruchu oraz projekt przebudowy lokalu . Uzyskany lokal będzie posiadał pow. użytkową 95,77 m <sup>2</sup> w którym będzie miał siedzibę Punkt Informacji Turystycznej .Zadanie realizowane przez MZZK.Kontynuacja w 2010r.

3	<b>Dział 700</b>			<b>12 302 997</b>	<b>12 309 999</b>	
	<b>Rozdział 70001 § 6050</b>			<b>2 395 000</b>	<b>2 354 979,70</b>	
	Przebudowa , nadbudowa zabudowań dworskich Pogorzycze przy ul. Szymanowskiego w celu utworzenia lokali socjalnych	07-09	2 774 000	1 356 000	1 354 795,10	Realizacja zadania 2007 – 2009. Zadanie zakończone w m-cu listopadzie . Pozyskano 24 lokale socjalne , jeden lokal dostosowany dla osoby niepełnosprawnej. Zadanie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości : 747 099,01 zł .
	Przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych - Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Sobieskiego 41 w Plazie	07-09	1 894 600	614 000	613 398,53	Realizacja zadania 2007 – 2009 .Zadanie zakończone w m-cu sierpniu .Pozyskano 16 lokali socjalnych . Zadanie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości : 503 280,57 zł .
	Przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych - Przebudowa budynku w celu utworzenia lokali socjalnych ul. Śląska 15 (projekt)	09	70 000	55 100	55 086,56	Został opracowany projekt budowlany . Uzyskano pozwolenie na przebudowę . W wyniku przebudowy uzyska się 18 lokali . Wystąpiono do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych .Zadanie do realizacji w latach 2010-2011.
	Adaptacja pomieszczeń zaplecza sklepu w budynku przy Alei Henryka 3 i 5 na lokal mieszkalny w oficynie budynku przy Alei Henryka 5	09	85 000	48 400	48 321,92	Zadanie zrealizowano w m-cu sierpniu .Pozyskano z zaplecza sklepu lokal mieszkalny – socjalny o powierzchni użytkowej 60,45 m <sup>2</sup> .
	Przebudowa lokalu użytkowego Kolonia Stella 19	09	230 000	230 000	207 921,48 *150 000,00	Opracowano projekt budowlany . W m-cu grudniu rozpoczęto prace remontowe . Termin zakończenia zadania w I kw. 2010r. Środki finansowe w wysokości 150 000 , 00 zł zostały Uchwałą Rady Miejskiej zakwalifikowane jako środki nie wygasające z upływem 2009r. Po zakończeniu przebudowy powstanie lokal na potrzeby usług medycznych o pow. 86,7 m <sup>2</sup> .
	Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny ul. Wyszyńskiego 13	09	35 000	27 000	26 898,37	Prace zrealizowano w m-cu grudniu . Pozyskano z pomieszczenia użytkowego lokal mieszkalny o pow. 19,99 m <sup>2</sup> .

Przebudowa , nadbudowa budynku mieszkalno – użytkowego w celu utworzenia lokali mieszkalnych ul. Śląska 9	09	45 000	45 500	082,98 * 29 280,00	Zakupiono mapę do celów projektowych . W związku z opóźnieniem w uzyskaniu wymaganych opinii ( uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów , uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie) , Uchwałą Rady Miejskiej przesunięto termin płatności kwoty 29 280,00 zł do dnia 31.03.2010r. kwalifikując wydatki finansowe jako nie wygasające z upływem 2009r. Planowana ilość pozyskanych lokali mieszkalnych – 6 .
Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale socjalne Kolonia Stella 3 ( projekt)	09	9 000	9 000	8 629,36	Został opracowany projekt budowlany - adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale socjalne .
Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu ul. Jagiellońska 13a – projekt budowlany	09	20 000	6 000	5 941,40	Został opracowany projekt budowlany .
Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ul. Grunwaldzka 9	09	10 000	4 000	3 904,00	Opracowano projekt budowlany . Złożono wnioszek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
<b>Rozdział 70001 § 6060</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
Zakup programów komputerowych dla MZZK	09	60 000	60 000	60 000,00	Zrealizowano zadanie – zakupiono moduły oprogramowania do obsługi finansowo – księgowej .
<b>Rozdział 70005 § 6050</b>			<b>9 347 997</b>	<b>9 302 766,18</b>	
Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap III – „ Tysiąc Kamieni” - Przebudowa Placu 1000-Lecia	07-09	8 500 000	3 163 614	3 160 184,67	Wykonawca robót oraz inspektor nadzoru wyłoniony w drodze przetargu publicznego . W miesiącu październiku zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania . W ramach zadania wykonano : utwardzono nawierzchnię płyty placu - materiał: granit - pow. 5070m2 oraz chodniki i dojścia , wykonano małą architekturę otoczenia placu oraz oświetlenie terenu wraz z podświetleniem płyty placu .Zostały zrealizowane roboty związane z modernizacją drogi ( odcinek ul. Broniewskiego ) tj. wykonano nawierzchnię drogi i miejsc parkingowych z granitu o łącznej powierzchni 1982m2 .Zadanie rozliczone .
Rewitalizacja Centrum Chrzanowa – Etap III – „ Tysiąc Kamieni” - Przebudowa Przestrzeni Publicznej wokół obiektów infrastruktury społecznej przy ul. Kusocińskiego	07-11	14 000 000	1 900 000	1 863 385,58	Poniesiono koszty związane z przygotowaniem zadania do realizacji . Wyloniono w przetargu wykonawcę robót. Zadanie zostało częściowo rozliczone -wykonano kompleksowo przedpole Domu Kultury .Umowny termin zakończenia robót - 30.09.2010r.

	Przebudowa Domu Kultury i otoczenia	7-09	7 000 000	4 284 383	4 284 383,93	Roboty zostały zakończone i oddane do użytkowania - październik 2009. W ramach zadania wykonano : elewację obiektu wraz z dociepleniem i wymianą stolarki , drenaż opaskowy , izolacja pionowa części podziemnych obiektu , wymiana pokrycia dachu , adaptację pomieszczeń po starej kotłowni na pomieszczenia sali koncertowo-klubowej . Zadanie zostało rozliczone.
	<b>Rozdział 70005 § 6060</b>			<b>500 000</b>	<b>439 346,11</b>	
	Zakup nieruchomości na rzecz gminy	09	500 000	500 000	439 346,11	W ramach zadania : nabyto grunt pod budowę drogi na os. Chechło-Południe -0,0183 ha ; nabyto działki do zasobu gminy Chrzanów w różnych częściach gminy o łącznej powierzchni 0,5901 ha ; poniesiono koszty związane z opłatą sądową i notarialną dot. umowy darowizny udziału w trzech działkach obr. Łuszowice – powierzchnia udziału 0,3827 ha .Łącznie pozyskano grunt o powierzchni 0,9911 ha .Wprowadzono do ewidencji analitycznej i syntetycznej .
<b>4</b>	<b>Dział 710</b>			<b>400 000</b>	<b>370 945,62</b>	
	<b>Rozdział 71035</b>			<b>400 000</b>	<b>370 945,62</b>	
	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Chrzanowie	06-16	15 525 010	400 000	370 945,62	Wykonano aktualizację projektu , uzyskano pozwolenie na budowę . W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca robót . Okres realizacji robót budowlanych od września 2009 - października 2010 . W grudniu wystąpiono do PINB o warunkowe użytkowanie części inwestycji o łącznej powierzchni kwater 1914,3m <sup>2</sup> (ze względu na brak miejsc dla pochówków) . Dalsze prace w toku .

5	<b>Dział 750</b>			<b>679 100</b>	<b>6 1790,24</b>	
	<b>Rozdział 75023 § 6050</b>			<b>410 000</b>	<b>410 000,00</b>	
	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – wykonanie windy	09	410 000	410 000	410 000,00 * 410 000,00	Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu. Realizacja zadania łącznie z opracowaniem projektu. Projekt opracowano i uzyskano pozwolenie na budowę. W m-cu grudniu zostały rozpoczęte prace budowlane. Środki finansowe zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej zostały zabezpieczone jako wydatki niewygasające z upływem 2009r. Termin zakończenia zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej uplynie z dniem 30.06.2010r.
	<b>Rozdział 75023 § 6060</b>			<b>263 000</b>	<b>243 690,24</b>	
	Cyfrowy Urząd	09	263 000	263 000	243 690,24	W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, urządzenia sieciowe) wraz z oprogramowaniem, zakup serwera, zakup licencji systemu podatkowego z wdrożeniem. Zadanie rozliczono.
	<b>Rozdział 75075 § 6060</b>			<b>6 100</b>	<b>6 100,00</b>	
	Zakup aparatu fotograficznego	09	6 100	6 100	6 100,00	Zakupiono aparat fotograficzny na cele promocyjne. Zadanie rozliczono.
6	<b>Dział 754</b>			<b>159 347</b>	<b>139 656,34</b>	
	<b>Rozdział 75405 § 6170</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie	09	100 000	100 000	100 000,00	Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Chrzanów a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie zostały przekazane środki finansowe. W dniu 21.12.2009r. Komenda Wojewódzka przekazała sprawozdanie finansowe rozliczające wykonanie porozumienia. Z przekazanych środków zakupiono wyposażenie nowej siedziby KPP w Chrzanowie przy ul. Jordana 7.
	<b>Rozdział 75412 § 6050</b>			<b>43 347</b>	<b>23 674,34</b>	
	Adaptacja poddasza remizy OSP w Plazie	09	65 000	43 347	23 674,34	Zostały wykonane prace adaptacyjne pomieszczenia strychowego na użytkowe o pow. 22,4 m <sup>2</sup> wraz z instalacją c.o i elektryczną. Na powyższe zadanie Urząd Marszałkowski udzielił pomocy finansowej w kwocie 18 750 zł. Zadanie rozliczono i oddano do użytkowania.

	<b>Rozdział 75414 § 6050</b>			<b>16 000</b>	<b>982,00</b>	
	Modernizacja punktu alarmowego	09	16 000	16 000	15 982,00	Wykonano modernizację punktu alarmowego RSA w systemie powszechnego ostrzegania ludności . Realizacja zadania zakończono w m-cu maju .Zadanie rozliczono i oddano do użytkowania.
<b>7</b>	<b>Dział 851</b>			<b>126 500</b>	<b>126 500,00</b>	
	<b>Rozdział 85111 § 6220</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	
	Dofinansowanie zakupu aparatury do wczesnego wykrywania sepsy	09	169 996	100 000	100 000,00	W II półroczu 2009r. zostały przekazane środki w formie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup aparatury do wczesnego wykrywania sepsy .Dotacja została rozliczona .
	<b>Rozdział 85154 § 6050</b>			<b>26 500</b>	<b>26 500,00</b>	
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej – III etap	09	26 500	26 500	26 500,00	Wykonano ogrodzenie boiska sportowego. Zadanie zostało rozliczone i oddane do użytkowania.
<b>8</b>	<b>Dział 852</b>			<b>503 130</b>	<b>500 635,02</b>	
	<b>Rozdział 85228 § 6050</b>			<b>56 730</b>	<b>56 730,00</b>	
	Przystosowanie budynku przy Koł. Stella 11 dla potrzeb CUS	09	56 730	56 730	56 730 ,00	Dostawa i montaż platformy schodowej w budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych .
	<b>Rozdział 85228 § 6060</b>			<b>446 400</b>	<b>443 905,02</b>	
	Zakup autobusu do przewozu podopiecznych CUS	09	421 430	421 430	421 426,40	Zakupiono autobus marki Autosan „Tramp M3” na 40 osób do przewozu podopiecznych CUS .
	Zakup programu komputerowego FK	09	6 700	6 700	6 636,80	Zakup programu finansowo – księgowego na drugie stanowisko komputerowe .
	Zakup kuchni elektrycznej 6 płytkowej	09	7 800	7 800	6 994,26	Zakup pieca na wyposażenie kuchni do sporządzania obiadów dla podopiecznych CUS.
	Zakup patelni elektrycznej	09	4 770	4 770	4 304,16	Sprzęt zakupiono na wyposażenie kuchni .
	Zakup kotleciarki do rozdrabniania mięsa	09	5 700	5 700	4 543,40	Sprzęt zakupiono na wyposażenie kuchni .
<b>9</b>	<b>Dział 853</b>			<b>52 452</b>	<b>52 451,40</b>	
	<b>Rozdział 85305 § 6050</b>			<b>52 452</b>	<b>52 451,40</b>	
	Termomodernizacja obiektu Żłobka Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką oraz urządzenie placu zabaw – wymiana okien	09	390 000	52 452	52 451,40	W ramach zadania została wymieniona stolarka okienna .



<b>10</b>	<b>Dział 900</b>			<b>400 000</b>	<b>3 633,11</b>	
	<b>Rozdział 90004 § 6050</b>			<b>390 000</b>	<b>389 873,11</b>	
	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenach gminnych – Park Miejski	09	390 000	390 000	389 873,11	W ramach zadania została wykonana nawierzchnia bezpieczna o powierzchni 270 m <sup>2</sup> oraz wyposażono teren placu w huśtawki , bujaki , w wieżę ze zjeżdżalnią , zestawy integracyjne .Zadanie zostało rozliczone i oddane do użytkowania.
	<b>Rozdział 90015 § 6050</b>			<b>10 000</b>	<b>9 760,00</b>	
	Oświetlenie ul. M. Curie-Skłodowskiej ( projekt)	09	10 000	10 000	9 760 ,00	Został opracowany projekt wraz z wymaganymi uzgodnieniami .Realizacja zadania po 2010 roku.
<b>11</b>	<b>Dział 921</b>			<b>6 405 936</b>	<b>6 139 699,41</b>	
	<b>Rozdział 92109 § 6220</b>			<b>250 000</b>	<b>0</b>	
	Dostawa i montaż ekranu diodowego ( telebin)			250 000	0	W m-cu grudniu w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę . Ze względu na warunki atmosferyczne wykonawca odstąpił od podpisania umowy . Przetarg został unieważniony.
	<b>Rozdział 92116 § 6220</b>			<b>34 000</b>	<b>34 000,00</b>	
	Komputeryzacja Biblioteki - 2009			34 000	34 000,00	Został zakupiony program pozwalający poszerzyć dostęp o 20 stanowisk z formatem Marc 21.
	<b>Rozdział 92195 § 6050, 6058, 6059</b>			<b>6 121 936</b>	<b>6 105 699,41</b>	
	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego	06-10	16 436 715			
			§ 6050	146 021	129 799,17	Została poniesiona opłata za wycięcie drzew oraz opłata przyłączeniowa budynku do sieci energetycznej .
			§ 6058	4 481 936	4 481 925,15	Dofinansowanie projektu w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych z EFS. W drodze zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca robót oraz inspektor nadzoru .Zawansowanie robót budowlanych - montażowych ok. 40 % .Termin umowy zakończenia robót budowlanych 6.12.2010r . Termin oddania do użytkowania - do dnia 15.03.2011r.
			§ 6059	1 493 979	1 493 975,09	Udział środków własnych w realizowanym projekcie 25 % kosztów kwalifikowanych .Opis prac przy § 6058.

12	Dział 926			238 470	2 319,97	
	Rozdział 92605 § 6050			238 470	226 319,97	
	Dostawa i montaż trybuny na boisku sportowym w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej	09	65 880	65 150	65 148,00	Dostarczono oraz wykonano montaż trybuny przy boisku sportowym zlokalizowanym przy ul. Szpitalnej. Zadanie zostało rozliczone i oddano do użytkowania.
	Budowa parkingu przy boisku sportowym w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 781 - projekt	09	26 840	26 840	26 840,00	Została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy parkingu z drogą dojazdową oraz zagospodarowania terenu przy boisku sportowym przy ul. Szpitalnej.
	Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem w miejscowości Balin w ramach programu „ORLIK PLUS”	09	79 300	79 300	67 151,97	W ramach programu „ORLIK PLUS” zmodernizowano zaplecze sanitarno – szatniowe na obiekcie LKS „Orzeł” w Balinie. Środki na realizację zadania zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 65 851,97 zł. Zadanie zostało rozliczone i oddano do użytkowania.
	Dostawa i montaż systemu nawadniania boiska sportowego przy ul. Spółdzielców w Balinie.	09	67 180	67 180	67 180,00	W ramach zadania został wykonany montaż instalacji i zraszaczy pod płytą boiska w Balinie. Zadanie zostało rozliczone i oddane do użytkowania.
	<b>RAZEM</b>			<b>32 673 698</b>	<b>31 903 302,46</b> <b>* 589 280,00</b>	

\* - wydatki niewygasające 2009r.